

Prosjektnr 3354009	Prosjektnavn UiT Narvik oppgradering og utvikling
------------------------------	---

Aktivitet	fra dato	til dato	UKE 24							UKE 25							Kommentarer
			M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	
HMS																	
Vernerunde	12.06.2019	19.06.2019		X							X					Iht. plan for vernerunder	
Tiltak 6																	
Arbeider, armering GPG	10.06.2019	10.06.2019	X													Armering, fuktsperre, etc.	
Støpearbeider GPG	13.06.2019	13.06.2019			X											Leveranse betong	
Støybinding	11.06.2019	11.06.2019	X	X	X	X											
Enkling vegger mesanin	11.06.2019	18.06.2019	X	X	X	X		X	X								
Dobling vegger mesanin	18.06.2019	21.06.2019							X	X	X	X					
Brannisolering stål	17.06.2019	20.06.2019						X	X	X	X						
Tilpasninger eksisterende himling	19.06.2019	19.06.2019								X							
Tiltak 10B																	
Rive fasader sone 1 og 2	17.06.2019	19.06.2019						X	X	X						Avsperring ifm. rivearbeider	
EL til solavskjerming	20.06.2019	20.06.2019								X							
Utforing vegg sone 1	20.06.2019	21.06.2019								X	X					Riggområde etableres	
Utforing vegg sone 2	20.06.2019	21.06.2019								X	X					Riggområde etableres	