

Prosjektnr 3354009	Prosjektnavn UiT Narvik oppgradering og utvikling
------------------------------	---

Aktivitet	fra dato	til dato	UKE 25							UKE 26							Kommentarer
			M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	
HMS																	
Vernerunde	19.06.2019	26.06.2019			X						X						Iht. plan for vernerunder
Tiltak 6																	
Støpearbeider GPG										X							Leveranse betong
Enkling vegger mesanin	17.06.2019	19.06.2019	X	X	X												
Dobling vegger mesanin	18.06.2019	21.06.2019	X	X	X	X											
Brannisolering stål	17.06.2019	21.06.2019	X	X	X	X	X										
Tilpasninger eksisterende himling	19.06.2019	19.06.2019			X												
Lydabsorbenter himling plan 4	24.06.2019	28.06.2019							X	X	X	X	X				
Tiltak 10B																	
Rive fasader sone 1 og 2	17.06.2019	19.06.2019	X	X	X												Avsperring ifm. rivearbeider
EL demontering + solavskjerming	20.06.2019	20.06.2019			X												
Utforing vegg sone 1	20.06.2019	28.06.2019				X			X	X	X	X	X				Riggområde etableres
Utforing vegg sone 2	20.06.2019	28.06.2019				X			X	X	X	X	X				Riggområde etableres
Tiltak 1																	
Bygge midl. sluser, gjennomganger, etc	24.06.2019	28.06.2019							X	X	X	X	X				Riggområde etableres
Bygge midl. vegg mot glassgate	24.06.2019	28.06.2019							X	X	X	X	X				
Arbeider ifm. kommunikasjonsarealer	24.06.2019	28.06.2019							X	X	X	X	X				
Vent: Merke kanaler, hulltakinger, etc.	24.06.2019	28.06.2019							X	X	X	X					
Vent: Omkobling wc-rom, riving sjakter	24.06.2019	28.06.2019											X				
Rør: Omlegging sprinkler	24.06.2019	28.06.2019							X	X	X	X	X				
EL: Frakoble og sikre fordelinger	24.06.2019	28.06.2019							X	X	X	X	X				
EL: Omkoble og midl. Branndetektorer	24.06.2019	28.06.2019							X	X	X	X	X				